Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : *République du Tchad*

Nom du Projet : *Projet de Mobilité et Connectivité Rurale (PMCR)*

No d'identification du projet *:* **P**164747
Agence d'exécution du Projet : Cellule de Suivi et de Coordination des Projets du M*inistère des Infrastructures, du Désenclavement de l'Aviation Civile*

Date du plan de passation des marchés : *septembre 2018*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *septembre 2018 à mars 2020 (18 mois)*

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marches Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

a) Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;
b) Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agreement signe, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
c) Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;

d) La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;
e) Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
f) L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
g) La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : *« Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. ***« Sans objet »***

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans Objet »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US$ équivalent)			FOURNITURES (US$ équivalent)		
Appel d'offres Ouvert		**Demande de Cotations**	**Appel d'Offres Ouvert**		**Demande de Cotations**
International	**National**		**International**	**National**	
≥10,000.000	<10.000.000	<200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

Les seuils pour la revue préalable par la Banque mondiale

	Estimation des coûts en millions de dollars américains			
Type de marches	**Faible**	**Modéré**	**Substantiel**	**Elevé**
Travaux	5.0	10.0	15.0	20.0
Fournitures et équipements	1.5	2.0	4.0	6.0
Consultants (firmes)	0.5	1.0	2.0	4.0
Consultant individuel	0.2	0.3	0.4	0.5

Liste des Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	**Description**	**Montant Estimatif (USD)**	**Méthode passation du marché**	**Pré qualification (oui/non)**	**Préférence Nationale**	**Revue Banque (Prior/ Post)**	**Date prévue ouverture offres**	**Observation Date fin des prestations**

	TOTAL en USD							

Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	3	4	5	6	7	7
Réf	**Description**	**Coûts Estimatifs (USD)**	**Méthode de sélection**	**Revue par la Banque**	**Date prévue de l'ouverture**	**Observations/ Date fin prestations**
1	Recrutement d'un consultant Individuel pour l'élaboration d'un cadre de gestion environnementale et social	80 000	CI	A posteriori	février.2018	Juin.2018
2	Recrutement d'un consultant Individuel pour la préparation d'un cadre de réinstallation	80 000	CI	A posteriori	février.2018	Juin.2018
3	Recrutement d'une firme pour les études techniques, économiques et environnementales pour 325 km des routes et pistes rurales	730 000	SFQC	A. Priori	Mars.2018	février.2019
4	Recrutement d'une firme pour les études techniques, économiques et environnementales pour 75 km des routes et pistes rurales	170 000	SFQC	A posteriori	Avril 2018	Juin 2018
5	d'une firme pour les études de définition des indicateurs de base de projet	160 000	SED	A Priori	Février .2018	Mai.2018
6	d'un consultant individuel pour les études pour l'acquisition des Moyens Intermédiaires de Transport (MIT)	136 000	CI	A priori	Mai.2018	Aout .2018
	TOTAL en USD	**1 356 000**				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres Ouvert International
AON : Appel d'Offres Ouvert National
CF : Consultation des Fournisseurs
ED : Entente Directe (Gré à Gré)
A posteriori : Revue à posteriori
A Priori : Revue à priori
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
SMC : Sélection au Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
SED : Sélection par Entente Directe

PROCUREMENT PLAN **Chad : Chad Rural Mobility and Connectivity Project**

General Information

Country: Chad

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-18

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-10-09

Project ID: P164747

GPN Date:

Project Name: Chad Rural Mobility and Connectivity Project

Loan / Credit No: IDA / V1750, IDA / D4170

Executing Agency(ies) Chad Rural Mobility and Connectivity Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-RMCP-81937-CW-RFB / Recrutement d'une entreprise pour les travaux de réhabilitation, gestion et entretien par niveau de service de l'axe Bédaya-Moissala (75km)	IDA / V1750	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance Works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-10-08		2019-10-11				2019-11-11		2019-12-05		2020-01-26		2023-04-09	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-RMCP-82919-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable	IDA / V1750	Operational Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	42,306.05	Signé					2018-10-30		2018-11-04								2018-12-02		2019-12-31	
TD-RMCP-126250-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques pour la Cellule de Suivi et de Coordination des Projets (CSCP)	IDA / D4170	Operational Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,000.00	0.00	En cours d'exécution							2019-08-17								2019-09-13		2019-09-28	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-RMCP-76760-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour la réalisation des etudes de 75 km des pistes rurales	IDA / V1750	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance Works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-22		2018-04-12		2018-05-26				2018-06-23		2018-07-23		2018-08-27		2018-10-10		2018-12-09	

TD-RMCP-76761-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour la réalisation des etudes de 325 km des pistes rurales	IDA / V1750	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance Works	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		750,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-09		2018-03-30		2018-05-13				2018-06-10		2018-07-10		2018-08-14		2018-09-27		2019-05-25	
TD-RMCP-81478-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la sensibilisation sur le VIH/SIDA, la protection de l'environnement et la sécurité des chantiers	IDA / V1750	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance Works	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		303,410.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-22		2018-11-12		2018-12-26				2019-01-23		2019-02-22		2019-03-29		2019-06-11		2022-06-10	
TD-RMCP-81635-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour les activités de sécurité routière (Etat des lieux, sensibilisation et formation)	IDA / V1750	Institutional Capacity Building and Facilities Improvements	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		346,000.00	0.00	Annulé	2018-10-24		2018-11-14		2018-12-28				2019-01-27		2019-02-26		2019-04-02		2019-06-15		2022-06-14	
TD-RMCP-81479-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la sensibilisation sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) et l'accompagnement des victimes	IDA / V1750	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance Works	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-29		2018-11-19		2019-01-02				2019-01-30		2019-03-01		2019-04-05		2019-06-18		2022-06-17	
TD-RMCP-106891-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique à la Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation (DPSE) et à la Cellule Environnement, Hygiène et Sécurité des Chantiers (CEHSC)	IDA / V1750	Institutional Capacity Building and Facilities Improvements	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		155,000.00	0.00	Annulé	2019-03-26				2019-04-16								2019-05-16		2019-06-29		2026-06-30	
TD-RMCP-113122-CS-LCS / Recrutement d'une firme pour l'audit financier et comptable de la gestion de l'Avance de Préparation du Projet (PPA) et de l'exercice 2019	IDA / V1750	Operational Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-06		2019-05-27		2019-07-10				2019-08-24		2019-09-23		2019-10-28		2020-01-10		2020-02-24	
TD-RMCP-125950-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour la mise en oeuvre des activités de sensibilisation et de formation dans le domaine de la sécurité routière	IDA / D4170	Institutional Capacity Building and Facilities Improvements	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		270,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-14		2020-03-06		2020-04-19				2020-06-03		2020-06-24		2020-07-15		2020-09-12		2024-09-11	
TD-RMCP-81941-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation, gestion et entretien par niveau de service de l'axe Bédaya-Moissala (75km)	IDA / V1750	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance Works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-08		2019-10-09		2019-10-28				2019-12-01		2019-12-21		2020-01-14		2020-03-12		2023-04-28	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

TD-RMCP-76756-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'elaboration d'un cadre de politique de reinstallation	IDA / V1750	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance Works	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	39,002.81	Signé	2018-02-01		2018-03-22		2018-04-12		2018-08-13		2018-10-12	
TD-RMCP-76753-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'elaboration d'un cadre de gestion environnementale et sociale	IDA / V1750	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance Works	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	55,265.27	Signé	2018-02-01		2018-03-22		2018-04-12		2018-08-13		2018-10-12	
TD-RMCP-76762-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la realisation l'etude d'impact environnementale et sociale	IDA / V1750	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance Works	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		80,000.00	0.00	Annulé	2018-05-31		2018-06-14				2018-08-11		2018-09-01	
TD-RMCP-81347-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de procédures et d'un manuel d'exécution	IDA / V1750	Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	Annulé	2018-10-25		2018-12-13		2019-01-03		2019-02-07		2019-04-08	
TD-RMCP-81534-CS-INDV / Recrutement d'un sociologue	IDA / V1750	Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	36,101.95	Signé	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-17		2019-01-23		2024-01-22	
TD-RMCP-81657-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude sur l'acquisition des Moyens Intermédiaires de Transport (MIT)	IDA / V1750	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance Works	A posteriori	Individuel	Open		76,000.00	0.00	Annulé	2018-10-24		2018-12-12		2019-01-02		2019-02-15		2019-03-17	
TD-RMCP-81659-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude sur la mise en place d'un dispositif de cession à crédit des Moyens Intermédiaires de Transport (MIT)	IDA / V1750	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance Works	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2018-10-24		2018-12-12		2019-01-02		2019-02-15		2019-03-22	
TD-RMCP-81783-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'étude et l'évaluation des indicateurs d'impacts du projet	IDA / V1750	Operational Support	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		622,000.00	537,249.44	Signé	2018-11-26		2018-12-06				2019-01-19		2024-01-18	
TD-RMCP-81951-CS-CDS / Recrutement d'une firme pour la maîtrise d'ouvrage déléguée	IDA / V1750	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance Works	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		800,000.00	1,034,830.36	Signé	2018-11-30		2018-12-12				2019-01-02		2023-08-20	
TD-RMCP-96894-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de procédures administratives, financières, comptables et de passation de marchés	IDA / V1750	Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		9,000.00	13,327.34	Signé	2019-01-31		2019-03-21		2019-04-11		2019-05-02		2019-06-01	
TD-RMCP-96704-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel d'exécution du PMCR	IDA / V1750	Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		9,000.00	13,933.44	Signé	2019-01-31		2019-03-28		2019-04-18		2019-05-09		2019-06-08	

TD-RMCP-114151-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour une étude en vue de l'acquisition des Moyens Intermédiaires de Transport (MIT)	IDA / V1750	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance Works	A posteriori	Individuel	Limited		76,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-12		2019-05-17		2019-06-16		2019-07-30		2019-08-29	
TD-RMCP-114153-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour une étude en vue de la mise en place d'un dispositif de cession à crédit des Moyens Intermédiaires de Transports (MIT)	IDA / V1750	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance Works	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-12		2019-05-17		2019-06-16		2019-07-30		2019-08-29	
TD-RMCP-114156-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social et d'un Plan d'Actions de Réinstallation dans le cadre du Projet de Mobilité et de Connectivité Rurales	IDA / V1750	Rural Roads Rehabilitation and Maintenance Works	A posteriori	Individuel	Direct		80,000.00	67,334.03	Signé	2019-05-11		2019-05-16		2019-05-18		2019-05-21		2019-05-23	
TD-RMCP-125944-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'un état des lieux de la sécurité routière dans la zone du projet	IDA / D4170	Institutional Capacity Building and Facilities Improvements	A posteriori	Individuel	Open		26,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-11		2019-10-06		2019-10-27		2019-12-25		2020-02-08	
TD-RMCP-129304-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour une mission d'assistance technique à la Cellule Environnement, Hygiène et Sécurité de Chantiers (CEHSC)	IDA / D4170	Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		53,600.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-31		2019-10-14		2019-11-12		2019-12-31		2020-02-14	
TD-RMCP-134438-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la réalisation d'une étude sur le financement durable de l'entretien des pistes rurales	IDA / D4170	Institutional Capacity Building and Facilities Improvements	A posteriori	Individuel	Open		103,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-10		2019-11-23		2019-12-22		2020-02-09		2020-07-23	
TD-RMCP-139177-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit technique du PMCR	IDA / D4170	Operational Support	A posteriori	Individuel	Open		104,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-11		2019-11-24		2019-12-23		2020-02-10		2023-02-09	